

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(H28年8月度)

設備点検及び 水質検査項目	頻度 (回)	点検結果		備考
		8月3日	8月18日	
1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施
	電解液補充	1/半月	無し	無し
	電極校正	1/半月	実施	実施
2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し
	インク補充	1/半月	無し	無し
3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル(19%)	1/半月	変更なし	変更なし
4. 薬品補充	(0)	1/半月	0	0
5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし
	攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし
	フロートスイッチ動作	1/半月	良	良
	薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし
6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良
	スイッチ動作	1/半月	良	良
検	設定値(7.4)	1/半月	変更なし	変更なし
	測定値 中和層(原水)	1/半月	8.5	9.2
	測定値 記録層	1/半月	6.9	7.2

設備点検及び 水質検査項目	頻度 (回)	点検結果		備考
		8月25日		
1. 浸出水	pH	5.8~8.6	1/月	7.9
	BOD	≤60 mg/ℓ	1/月	0.7
	COD	≤90 mg/ℓ	1/月	1.1
	SS	≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未滿
	総窒素	mg/ℓ	1/月	0.82
2. 地下水	電気伝導率	mS/m	1/月	14
	塩化物イオン	mg/ℓ	1/月	8.0

巡視項目(目視検査)	頻度 (回)	点検結果 8月31日	備考
1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
4. 処分場集水柵(地下浸透)	1/月	異常なし	
5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
6. 観測井戸(埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上