

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(H29年12月度)

| 設備点検及び 水質検査項目 | | 頻度 (回) | 点検結果 | | 備考 |
|------------------|----------|----------------|-------|--------|------|
| | | | 12月5日 | 12月18日 | |
| 設備 点 検 | 1. pH電極 | 電極洗浄 | 1/半月 | 実施 | 実施 |
| | | 電解液補充 | 1/半月 | 無し | 無し |
| | | 電極校正 | 1/半月 | 実施 | 実施 |
| | 2. pH記録計 | 記録紙補充 | 1/半月 | 無し | 無し |
| | | インク補充 | 1/半月 | 無し | 無し |
| | 3. 薬注ポンプ | 薬注ポンプダイヤル(20%) | 1/半月 | 変更なし | 変更なし |
| | 4. 薬品補充 | (ℓ) | 1/半月 | 72 | 48 |
| | 5. 運転状況 | 原水ポンプ | 1/半月 | 異常なし | 異常なし |
| | | 攪拌機 | 1/半月 | 異常なし | 異常なし |
| | | フロートスイッチ動作 | 1/半月 | 良 | 良 |
| | | 薬注ポンプ | 1/半月 | 異常なし | 異常なし |
| | 6. 制御盤 | ランプ類 | 1/半月 | 良 | 良 |
| | | スイッチ動作 | 1/半月 | 良 | 良 |
| | 7. pH値 | 設定値(7.2) | 1/半月 | 変更有 | 変更なし |
| 測定値 中和層(原水) | | 1/半月 | 6.7 | 7.0 | |
| 測定値 記録層 | | 1/半月 | 6.6 | 6.8 | |

| 設備点検及び 水質検査項目 | | 頻度 (回) | 点検結果 | | 備考 |
|------------------|--------|--------------|-------|---------|----|
| | | | 12月1日 | | |
| 水質 点 検 | 1. 浸出水 | pH 5.8~8.6 | 1/月 | 6.9 | |
| | | BOD ≤60 mg/ℓ | 1/月 | 0.5 | |
| | | COD ≤90 mg/ℓ | 1/月 | 2.2 | |
| | | SS ≤60 mg/ℓ | 1/月 | 定量下限値未満 | |
| | | 総窒素 mg/ℓ | 1/月 | 2.4 | |
| | 2. 地下水 | 電気伝導率 mS/m | 1/月 | 14 | |
| | | 塩化物イオン mg/ℓ | 1/月 | 7.8 | |

| 巡視項目(目視検査) | | 頻度 (回) | 点検結果 12月29日 | 備考 |
|----------------------|--|-----------|----------------|----|
| 1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性) | | 1/月 | 異常なし | |
| 2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没) | | 1/月 | 異常なし | |
| 3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー) | | 1/月 | 異常なし | |
| 4. 処分場集水枡(地下浸透) | | 1/月 | 異常なし | |
| 5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等) | | 1/月 | 異常なし | |
| 6. 観測井戸(埋没の有無) | | 1/月 | 異常なし | |

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上