

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(R2年3月度)

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果		備考
			3月4日	3月17日	
設備 点 検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施
		電解液補充	1/半月	無し	無し
		電極校正	1/半月	実施	実施
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し
		インク補充	1/半月	無し	無し
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル(25%)	1/半月	変更なし	変更なし
	4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	24	0
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良
薬注ポンプ		1/半月	異常なし	異常なし	
6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
	スイッチ動作	1/半月	良	良	
7. pH値	設定値(7.45)	1/半月	変更なし	変更なし	
	測定値 中和層(原水)	1/半月	6.9	6.8	
	測定値 記録層	1/半月	6.8	6.8	

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果		備考
			3月2日		
水 質 点 検	1. 浸出水	pH 5.8~8.6	1/月	8.1	
		BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	2.4	
		COD ≤90 mg/ℓ	1/月	2.3	
		SS ≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満	
		総窒素 mg/ℓ	1/月	1.8	
	2. 地下水	電気伝導率 mS/m	1/月	14	
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	7.9	

巡視項目(目視検査)		頻度 (回)	点検結果		備考
			3月6日		
1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)		1/月	異常なし		
2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没)		1/月	異常なし		
3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー)		1/月	異常なし		
4. 処分場集水柵(地下浸透)		1/月	異常なし		
5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)		1/月	異常なし		
6. 観測井戸(埋没の有無)		1/月	異常なし		

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上