

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(R2年4月度)

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |          | 頻度<br>(回)      | 点検結果 |       | 備考   |
|------------------|----------|----------------|------|-------|------|
|                  |          |                | 4月2日 | 4月16日 |      |
| 設備<br>点<br>検     | 1. pH電極  | 電極洗浄           | 1/半月 | 実施    | 実施   |
|                  |          | 電解液補充          | 1/半月 | 無し    | 無し   |
|                  |          | 電極校正           | 1/半月 | 実施    | 実施   |
|                  | 2. pH記録計 | 記録紙補充          | 1/半月 | 有り    | 無し   |
|                  |          | インク補充          | 1/半月 | 無し    | 無し   |
|                  | 3. 薬注ポンプ | 薬注ポンプダイヤル(25%) | 1/半月 | 変更なし  | 変更なし |
|                  | 4. 薬品補充  | (ℓ)            | 1/半月 | 12    | 12   |
|                  | 5. 運転状況  | 原水ポンプ          | 1/半月 | 異常なし  | 異常なし |
|                  |          | 攪拌機            | 1/半月 | 異常なし  | 異常なし |
|                  |          | フロートスイッチ動作     | 1/半月 | 良     | 良    |
|                  |          | 薬注ポンプ          | 1/半月 | 異常なし  | 異常なし |
|                  | 6. 制御盤   | ランプ類           | 1/半月 | 良     | 良    |
|                  |          | スイッチ動作         | 1/半月 | 良     | 良    |
|                  | 7. pH値   | 設定値(7.45)      | 1/半月 | 変更なし  | 変更なし |
| 測定値 中和層(原水)      |          | 1/半月           | 6.8  | 6.7   |      |
| 測定値 記録層          |          | 1/半月           | 6.8  | 6.6   |      |

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |        | 頻度<br>(回)    | 点検結果 |         | 備考 |
|------------------|--------|--------------|------|---------|----|
|                  |        |              | 4月1日 |         |    |
| 水<br>質<br>点<br>検 | 1. 浸出水 | pH 5.8~8.6   | 1/月  | 7.2     |    |
|                  |        | BOD ≤60 mg/ℓ | 1/月  | 0.9     |    |
|                  |        | COD ≤90 mg/ℓ | 1/月  | 1.0     |    |
|                  |        | SS ≤60 mg/ℓ  | 1/月  | 定量下限値未満 |    |
|                  |        | 総窒素 mg/ℓ     | 1/月  | 1.2     |    |
|                  | 2. 地下水 | 電気伝導率 mS/m   | 1/月  | 15      |    |
|                  |        | 塩化物イオン mg/ℓ  | 1/月  | 8.2     |    |

| 巡視項目(目視検査)           |  | 頻度<br>(回) | 点検結果  |  | 備考 |
|----------------------|--|-----------|-------|--|----|
|                      |  |           | 4月15日 |  |    |
| 1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)  |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |
| 2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没) |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |
| 3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー) |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |
| 4. 処分場集水柵(地下浸透)      |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |
| 5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)  |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |
| 6. 観測井戸(埋没の有無)       |  | 1/月       | 異常なし  |  |    |

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上