

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(R2年8月度)

設備点検	設備点検及び 水質検査項目	頻度 (回)	点検結果		備考	
			8月5日	8月17日		
設備点検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	
		電解液補充	1/半月	無し	有り	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	有り	無し	
		インク補充	1/半月	無し	無し	
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル(25%)	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充	( $\varnothing$ )	1/半月	24	24	
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
スイッチ動作		1/半月	良	良		
	設定値(7.30)	1/半月	変更なし	有り		
	測定値 中和層(原水)	1/半月	6.9	6.9		
	測定値 記録層	1/半月	6.8	6.8		

水質点検	設備点検及び 水質検査項目	頻度 (回)	点検結果		備考
			8月3日		
水質点検	1. 浸出水	pH 5.8~8.6	1/月	7.5	
		BOD $\leq 60$ mg/l	1/月	2.5	
		COD $\leq 90$ mg/l	1/月	1.8	
		SS $\leq 60$ mg/l	1/月	定量下限値未満	
		総窒素 mg/l	1/月	2.3	
	2. 地下水	電気伝導率 mS/m	1/月	13	
塩化物イオン mg/l		1/月	7.9		

巡視項目(目視検査)	頻度 (回)	点検結果 8月3日	備考
1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
4. 処分場集水柵(地下浸透)	1/月	異常なし	
5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
6. 観測井戸(埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上