

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(R3年7月度)

	設備 水質	点検 検査	及び 項目	頻度 (回)	点検結果		備考
					7月2日	7月16日	
設 備 点 検	1. pH電極		電極洗浄	1/半月	実施	実施	
			電解液補充	1/半月	無し	有り	
			電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計		記録紙補充	1/半月	有り	無し	
			インク補充	1/半月	無し	無し	
	3. 薬注ポンプ		薬注ポンプダイヤル(25%)	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充		(ℓ)	1/半月	0	12	
	5. 運転状況		原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
			攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
			フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
			薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6. 制御盤		ランプ類	1/半月	良	良	
			スイッチ動作	1/半月	良	良	
			設定値(7.30)	1/半月	変更なし	変更なし	
			測定値 中和層(原水)	1/半月	6.9	6.9	
		測定値 記録層	1/半月	6.9	6.7		

	設備 水質	点検 検査	及び 項目	頻度 (回)	点検結果 7月1日	備考
水 質 点 検	1. 浸出水		pH 5.8~8.6	1/月	7.3	
			BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	3.6	
			COD ≤90 mg/ℓ	1/月	4.1	
			SS ≤60 mg/ℓ	1/月	1	
			総窒素 mg/ℓ	1/月	1.5	
	2. 地下水		電気伝導率 mS/m	1/月	14	
			塩化物イオン mg/ℓ	1/月	7.8	

	巡視項目(目視検査)	頻度 (回)	点検結果 7月21日	備考
	1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
	2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
	3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
	4. 処分場集水柵(地下浸透)	1/月	異常なし	
	5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
	6. 観測井戸(埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上