

2025年11月26日

北越メタル(株)

製造本部 管理部

## 長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録（R7年11月度）

設 備 点 檢 及 び 水 質 檢 查 項 目			頻度 (回)	点検結果	点検結果	備考
				11月6日	11月19日	
設 備  点 検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	
		電解液補充	1/半月	無し	有り	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し	
		インク補充	1/半月	無し	無し	
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル（25%）	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	12	36	
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
		スイッチ動作	1/半月	良	良	
	7. pH値	設定値（7.20）	1/半月	変更なし	変更なし	
		測定値 中和層（原水）	1/半月	6.9	6.9	
		測定値 記録層	1/半月	6.8	6.6	

設 備 点 檢 及 び 水 質 檢 查 項 目			頻度 (回)	点検結果		備考
				11月4日		
pH	5.8~8.6	1/月	7.1			
BOD	≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満			
COD	≤90 mg/ℓ	1/月	2.5			
SS	≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満			
総窒素	mg/ℓ	1/月	3.0			
2. 地下水 (上流)	電気伝導率	mS/m	1/月		16	
	塩化物イオン	mg/ℓ	1/月		8.2	
3. 地下水 (下流)	電気伝導率	mS/m	1/月		39	
	塩化物イオン	mg/ℓ	1/月		9.2	

巡視項目（目視検査）		頻度 (回)	点検結果		備考
			11月20日		
1. 管理施設（雨漏り・破損・耐久性）		1/月	異常なし		
2. 処分場法面（崩落・ひび割れ・陥没）		1/月	異常なし		
3. 処分場側溝（破損・オーバーフロー）		1/月	異常なし		
4. 処分場集水枡（地下浸透）		1/月	異常なし		
5. 看板表示（連絡先・責任者氏名等）		1/月	異常なし		
6. 観測井戸（埋没の有無）		1/月	異常なし		

## 埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上