

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録（R7年5月度）

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |          |                | 頻度<br>(回) | 点検結果<br>5月2日 | 点検結果<br>5月19日 | 備考 |
|------------------|----------|----------------|-----------|--------------|---------------|----|
| 設備点検             | 1. pH電極  | 電極洗浄           | 1/半月      | 実施           | 実施            |    |
|                  |          | 電解液補充          | 1/半月      | 無し           | 有り            |    |
|                  |          | 電極校正           | 1/半月      | 実施           | 実施            |    |
|                  | 2. pH記録計 | 記録紙補充          | 1/半月      | 無し           | 無し            |    |
|                  |          | インク補充          | 1/半月      | 無し           | 無し            |    |
|                  | 3. 薬注ポンプ | 薬注ポンプダイヤル（25%） | 1/半月      | 変更なし         | 変更なし          |    |
|                  | 4. 薬品補充  | （ℓ）            | 1/半月      | 12           | 12            |    |
|                  | 5. 運転状況  | 原水ポンプ          | 1/半月      | 異常なし         | 異常なし          |    |
|                  |          | 攪拌機            | 1/半月      | 異常なし         | 異常なし          |    |
|                  |          | フロートスイッチ動作     | 1/半月      | 良            | 良             |    |
|                  |          | 薬注ポンプ          | 1/半月      | 異常なし         | 異常なし          |    |
|                  | 6. 制御盤   | ランプ類           | 1/半月      | 良            | 良             |    |
|                  |          | スイッチ動作         | 1/半月      | 良            | 良             |    |
|                  | 7. pH値   | 設定値（7.20）      | 1/半月      | 変更なし         | 変更なし          |    |
|                  |          | 測定値 中和層（原水）    | 1/半月      | 6.7          | 6.9           |    |
|                  |          | 測定値 記録層        | 1/半月      | 6.8          | 6.8           |    |

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |            |              | 頻度<br>(回) | 点検結果<br>5月1日 | 備考 |
|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 水質点検             | 1. 浸出水     | pH 5.8～8.6   | 1/月       | 7.6          |    |
|                  |            | BOD ≤60 mg/ℓ | 1/月       | 2.7          |    |
|                  |            | COD ≤90 mg/ℓ | 1/月       | 2.2          |    |
|                  |            | SS ≤60 mg/ℓ  | 1/月       | 定量下限値未満      |    |
|                  |            | 総窒素 mg/ℓ     | 1/月       | 2.1          |    |
|                  | 2. 地下水（上流） | 電気伝導率 mS/m   | 1/月       | 16           |    |
|                  |            | 塩化物イオン mg/ℓ  | 1/月       | 8.4          |    |
|                  | 3. 地下水（下流） | 電気伝導率 mS/m   | 1/月       | 40           |    |
|                  |            | 塩化物イオン mg/ℓ  | 1/月       | 8.4          |    |

| 巡視項目（目視検査）           | 頻度<br>(回) | 点検結果<br>5月12日 | 備考 |
|----------------------|-----------|---------------|----|
| 1. 管理施設（雨漏り・破損・耐久性）  | 1/月       | 異常なし          |    |
| 2. 処分場法面（崩落・ひび割れ・陥没） | 1/月       | 異常なし          |    |
| 3. 処分場側溝（破損・オーバーフロー） | 1/月       | 異常なし          |    |
| 4. 処分場集水枡（地下浸透）      | 1/月       | 異常なし          |    |
| 5. 看板表示（連絡先・責任者氏名等）  | 1/月       | 異常なし          |    |
| 6. 観測井戸（埋没の有無）       | 1/月       | 異常なし          |    |

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上