

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録 (R8年2月度)

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果		備考
			2月5日	2月17日	
設備点検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施
		電解液補充	1/半月	無し	無し
		電極校正	1/半月	実施	実施
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し
		インク補充	1/半月	無し	無し
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル (25%)	1/半月	変更なし	変更なし
	4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	48	24
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし
	6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良
		スイッチ動作	1/半月	良	良
	7. pH値	設定値 (7.05)	1/半月	変更なし	変更なし
測定値 中和層 (原水)		1/半月	6.7	6.8	
測定値 記録層		1/半月	6.8	6.8	

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果		備考
水質点検	1. 浸出水	pH 5.8~8.6	1/月	7.2	
		BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	0.6	
		COD ≤90 mg/ℓ	1/月	2.5	
		SS ≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満	
		総窒素 mg/ℓ	1/月	2.2	
	2. 地下水 (上流)	電気伝導率 mS/m	1/月	18	
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	8.1	
	3. 地下水 (下流)	電気伝導率 mS/m	1/月	38	
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	8.7	

巡視項目 (目視検査)	頻度 (回)	点検結果 2月6日	備考
1. 管理施設 (雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
2. 処分場法面 (崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝 (破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
4. 処分場集水柵 (地下浸透)	1/月	異常なし	
5. 看板表示 (連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
6. 観測井戸 (埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上