

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録（2026年8月度）

設備点検及び 水質検査項目			頻度 (回)	点検結果 8月4日	点検結果 8月18日	備考
設備 点 検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	
		電解液補充	1/半月	無し	無し	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	有り	無し	
		インク補充	1/半月	無し	無し	
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル（25%）	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充	（ℓ）	1/半月	0	0	
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
		スイッチ動作	1/半月	良	良	
	7. pH値	設定値（7.20）	1/半月	変更なし	変更なし	
		測定値 中和槽（原水）	1/半月	7.0	6.6	
		測定値 記録槽	1/半月	6.9	6.7	

設備点検及び 水質検査項目			頻度 (回)	点検結果 8月3日	備考
水質 点 検	1. 浸出水	pH 5.8～8.6	1/月	7.6	
		BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	0.5未満	
		COD ≤90 mg/ℓ	1/月	2.6	
		SS ≤60 mg/ℓ	1/月	1未満	
		総窒素 mg/ℓ	1/月	1.8	
	2. 地下水 （上流）	電気伝導率 mS/m	1/月	17	
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	8.2	
	3. 地下水 （下流）	電気伝導率 mS/m	1/月	40	
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	9.0	

巡視項目（目視検査）	頻度 (回)	点検結果 8月10日	備考
1. 管理施設（雨漏り・破損・耐久性）	1/月	異常なし	
2. 処分場法面（崩落・ひび割れ・陥没）	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝（破損・オーバーフロー）	1/月	異常なし	
4. 処分場集水枡（地下浸透）	1/月	異常なし	
5. 看板表示（連絡先・責任者氏名等）	1/月	異常なし	
6. 観測井戸（埋没の有無）	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、2000年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上