2026年9月30日
北越メタル株式会社
生産本部　技術部

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録　（2026年9月度）

設備点検及び水質検査項目			頻度（回）	点検結果 9月4日	点検結果 9月18日	備考
設備点検	1．pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	
		電解液補充	1/半月	無し	有り	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2．pH記録計	記録紙補充	1/半月	有り	無し	
		インク補充	1/半月	無し	無し	
	3．薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル（25%）	1/半月	変更なし	変更なし	
	4．薬品補充	（ℓ）	1/半月	0	0	
	5．運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		撹拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6．制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
		スイッチ動作	1/半月	良	良	
	7．pH値	設定値（7.20）	1/半月	変更なし	変更なし	
		測定値　中和槽（原水）	1/半月	7.1	6.7	
		測定値　記録槽	1/半月	7.0	6.8	

設備点検及び水質検査項目			頻度（回）	点検結果 9月1日	備考
水質点検	1．浸出水	pH　5.8～8.6	1/月	7.2	
		BOD　≦60 mg/ℓ	1/月	0.7	
		COD　≦90 mg/ℓ	1/月	3.1	
		SS　≦60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満	
		総窒素　mg/ℓ	1/月	1.7	
	2．地下水（上流）	電気伝導率　mS/m	1/月	18	
		塩化物イオン　mg/ℓ	1/月	8.0	
	3．地下水（下流）	電気伝導率　mS/m	1/月	40	
		塩化物イオン　mg/ℓ	1/月	8.6	

巡視項目（目視検査）	頻度（回）	点検結果 9月1日	備考
1．管理施設（雨漏り・破損・耐久性）	1/月	異常なし	
2．処分場法面（崩落・ひび割れ・陥没）	1/月	異常なし	
3．処分場側溝（破損・オーバーフロー）	1/月	異常なし	
4．処分場集水枡（地下浸透）	1/月	異常なし	
5．看板表示（連絡先・責任者氏名等）	1/月	異常なし	
6．観測井戸（埋没の有無）	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、2000年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上